



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

DECRETO SINDACALE prot. 9689 del 16/12/2020

OGGETTO	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 d.lgs. 50/2016 Lavori di "Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa" (Codice edificio ARES 0780660648) <i>L.R. n. 48/2018 art. 3 - DDG 13690/2018 - Convenzione rep. 4043/2019</i> CONTRATTO rep. 371/2020 - Reg. CS n. 2205 serie 1T del 05/02/2020 <p style="text-align: right;">CUP E25H17000040001</p>
----------------	--

IL SINDACO

Visto il Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il Decreto Sindacale di Nomina a Responsabile del Sotto Settore Lavori Pubblici e Manutenzione prot. n. 3811 del 29/05/2019, nella persona dell'ing. Mirko Tucci;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 63 del 11/06/2018, di nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Richiamati gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con modif., dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif., dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visti

- il "Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione" approvato con decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39;
- il "Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche in vista della riapertura delle scuole a settembre" di cui all'allegato tecnico del predetto decreto MIUR (che qui si allega);

Richiamato l'art. 7-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 secondo cui "Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci (...) operano, (...) con i poteri dei commissari" di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

Premesso

- la Regione Calabria, con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 616 del 11/12/2017, ha dato indirizzo al Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" per la definizione della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018-2020, sulla base del fabbisogno di Comuni, Province e Città Metropolitane per la completa messa a norma degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT), approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 23/11/2017;
- il Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità della Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale (DDG) n. 4256 del 07/05/2018, ha predisposto apposito Avviso Pubblico, finalizzato alla redazione della programmazione di edilizia scolastica 2018-2020;
- Questa Amministrazione Comunale, nel manifestare il proprio interesse alla procedura di evidenza pubblica di cui sopra, ha presentato candidatura inoltrando richiesta di contributo pubblico per l'intervento



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

denominato "Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola primaria Località Contessa" (Cod. Edificio 0780660648)";

- Il suddetto Dipartimento Competente della Regione Calabria, con DDG n. 13690 del 22/11/2018, approvava la graduatoria degli interventi finanziabili e ammetteva Questo Comune come beneficiario del finanziamento di cui sopra;
- Con nota prot. 754 del 04/02/2019 Questo Settore trasmetteva al suddetto Dipartimento Regionale Competente la scheda di avvio dell'intervento, emarginando il cronoprogramma attuativo dello stesso;

Richiamate:

- la DGC n. 67 del 25/06/2018, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si approvava il progetto definitivo dei lavori di "Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa" (Cod. Edificio 0780660648), confermando al contempo l'ing. Mirko Tucci, Responsabile del sottosettore Lavori Pubblici e Manutenzione, come RUP dell'intervento;
- la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore Lavori Pubblici e Manutenzione (Det.) n. 19 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidavano i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 al dott. ing. Francesco MANGONE da Mandatoriccio (CS);
- la Det. n. 21 del 27/02/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidavano i servizi di studi geologici e redazione dei relativi elaborati ai fini della redazione del progetto esecutivo al dott. geologo Salvatore ACRI da Rovito (CS);
- la Det. n. 32 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidavano i servizi di redazione e valutazione protocollo ITACA ai sensi del disciplinare della LR 41/2011 al dott. ing. Vitaliano PALETTA da Cosenza (CS);
- la Det. n. 40 del 13/03/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidava la campagna integrativa di indagini geologiche e strutturali in maniera da accrescere il grado conoscitivo delle strutture e del sito geologico, in virtù da quanto novellato dalle NCT 2018, all'operatore economico INGEO Consulting S.r.l.;
- la Det. n. 44 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si impegnavano in favore di iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment) Italia, con sede in Torino Via Livorno 60, P.IVA: 09084610014, quale Ente Terzo incaricato dalla Regione Calabria le inerenti somme per l'attuazione del processo di valutazione e la certificazione degli edifici, Certificazione Protocollo ITACA di cui all'art.2 c.1 lett.d) ed all'art. 5 c.2 del Disciplinare Tecnico Regione Calabria "Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico ed ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici" in attuazione dell'art.10 c. 1 e 4 della L.R. 41/2011 "Norme per l'abitare sostenibile";
- la Det. n. 47 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidava incarico professionale di Collaudatore Statico al dott. dott. ing. Francesco LUPINACCI da Rota Greca (CS);
- la Det. n. 59 del 06/05/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui è stata liquidata la quota di avvio del processo di Certificazione Protocollo ITACA nei confronti di di iiSBE Italia;
- la DGC n. 50 del 17/07/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata e trascritta, con cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa" (Codice edificio ARES 0780660648), per un totale da quadro economico di € 404.200,00;
- la Det. n. 118 del 22/07/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss), 36 comma 9 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 mediante ricorso alla Stazione Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS);
- la Det. n. 162 del 13/11/2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 c. 5 del d.lgs. 50/2016, dell'appalto dei lavori all'Operatore Economico TIERRE s.r.l. (P.IVA e C.F. 02690420787), con le seguenti risultanze:



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

A LAVORI			
A.1 Lavori soggetti a ribasso		€	272.747,44
A.1.1 Ribasso offerto in sede di gara	12,49% di A.1	€	34.066,16
A.1.2 Importo offerto in sede di gara		€	238.681,28
A.2 Oneri sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€	8.638,88
A1 Importo del Contratto		€	247.320,16
A2 Economie di gara		€	34.066,16
A TOTALE LAVORI		€	281.386,32
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1-1 Progettazione Esecutiva - DL - CSP - CSE - CRE		€	30.000,00
B.1-2 Studio Geologico		€	5.000,00
B.1-3 Collaudo Statico		€	5.000,00
B.1-4 Valutazione Protocollo ITACA		€	5.000,00
B.1 Totale Spese Tecniche	15,99% di A	€	45.000,00
B.2 Indagini strutturali e geologiche	6,10% di A	€	17.173,21
B.3 Oneri Previdenziali	4,00% di B.1	€	1.800,00
B.4-1 IVA sui lavori	10,00% di A1	€	24.732,02
B.4-2 IVA su Spese Tecniche	22,00% di B.1+B.3	€	10.296,00
B.4-3 IVA su Indagini	22,00% di B.2	€	3.778,11
B.4 TOTALE IVA		€	38.806,12
B.5 Fondo art. 113 d.lgs. 50/2016	2,00% di A	€	5.627,73
B.7 Spese Generali (gara, istruttorie, ecc.)	3,91% di A	€	11.000,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	119.407,06
C IMPREVISTI	6,00% di A1	€	14.839,21
D IMPORTO FINANZIAMENTO		€	404.200,00
E TOTALE INTERVENTO		€	381.566,43
F ECONOMIE		€	22.633,57

- la Det. n. 8 del 10/02/2020, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui sono state disposte le prime liquidazioni;
- la Det. n. 12 del 04/03/2020, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si è approvata e liquidata l'istanza di anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto d'appalto nei confronti del suddetto Appaltatore ed Esecutore dei Lavori;
- la Det. n. 109 del 02/11/2020, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si è approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 a tutto il 23/10/2020;

Vista la Convenzione rep. n. 4043 del 12/02/2019, sottoscritta con il Competente Dipartimento della Regione Calabria, disciplinante i rapporti per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi tra Questa Amministrazione Comunale e la stessa Regione Calabria;

Visto il Contratto prot. 1840/2019, sottoscritto con iSBE Italia e disciplinante il processo di certificazione ITACA;

Visto l'attestato di progetto cod. ITCL-SCO-RS-107-2019-CS-PRO, rilasciato iSBE Italia, per la determinazione del livello di sostenibilità ambientale, ai sensi del PROTOCOLLO ITACA CALABRIA Edifici Scolastici;

Vista l'Autorizzazione Sismica, sul Progetto Esecutivo, di cui alla L.R. 7/98 e R.R. 1/94, giusta istanza n. 20382/2019, ad opera del Competente Servizio Tecnico Regionale;

Visto il verbale del 03/02/2019, ritualmente sottoscritto tra le parti, con cui è stata disposta la consegna dei lavori a decorrere dal 18/02/2020;

Visto il Contratto d'Appalto rep. n. 371/2020, ritualmente sottoscritto tra le parti, registrato alla serie 1T n. 2205 del 05/02/2020;

Visti i Disciplinari d'incarico sottoscritti con i suddetti professionisti tecnici incaricati, che regolano i rapporti tra gli stessi professionisti e il Comune;

Rilevato che nel corso di esecuzione dei lavori, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione, si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, come da nota del Direttore dei Lavori (DL) prot. 6915/2020, inerente richiesta di autorizzazione alla redazione di perizia di variante suppletiva in corso d'opera, che pur se non formalmente annessa alla presente si intende in allegato;



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

Dato atto che il RUP ha autorizzato alla redazione della suddetta perizia, giusta nota prot. 6935/2020, che pur se non formalmente annessa alla presente si intende in allegato;

Preso atto che il DL, in virtù di quanto sopra, ha predisposto idonea perizia di variante suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) e comma 2 del d.lgs. 50/2016, nonché dell'art 8 del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 (DM 49/2018);

Vista la Variante Suppletiva in Corso d'Opera, trasmessa dal DL con nota prot. 79623/2020, dei lavori di "Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa", predisposta dallo stesso DL ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 d.lgs. 50/2016 e dell'art 8 DM 49/2018, nonché ritualmente sottoscritta dal RUP e dall' ATI Appaltatore, dell'importo aggiuntivo di € 15.406,18 (euro quindicimilaquattrocentosei/18), corrispondente al 5,48% (cinque/44 per cento) dell'importo originario dei lavori, e composto dai seguenti elaborati che, anche se non propriamente allegati alla presente si intendono annessi a formarne parte integrante e sostanziale:

1. Relazione di perizia
2. Elenco Nuovi Prezzi
3. Computo Metrico Estimativo
4. Quadro Comparativo
5. 5) Quadro Economico
6. Quadro Economico Comparativo
7. Atto Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
8. Relazione Tecnica-Descrittiva
9. Relazione sui Materiali
10. Relazione sulle Fondazioni
11. Relazione Geotecnica
12. Relazione di Calcolo
13. Tabulati di Calcolo - Stato di Fatto
14. Tabulati di Calcolo - Stato di Progetto
15. Piante - Stato di Fatto e di Progetto
16. Prospetti e Sezioni - Stato di Fatto e di Progetto
17. Esecutivi Stato di Fatto - Carpenterie
18. Esecutivi Stato di Fatto - Travi I
19. Esecutivi Stato di Progetto - Carpenterie
20. Esecutivi Stato di Progetto - Rinforzi Travi di Fondazione
21. Esecutivi Stato di Progetto - Pareti I
22. Esecutivi Stato di Progetto - Particolari Costruttivi

Dato atto che l'importo netto dei lavori aggiuntivi di variante, epurati del ribasso offerto in sede di gara, viene computato in € 13.481,95 (euro tredicimilaquattrocentottantuno/95), oltre IVA nella misura di legge;

Dato atto che, pertanto, il nuovo importo contrattuale, a seguito di atto aggiuntivo di sottomissione, viene calcolato in € 260.802,11 (euro duecentosessantamilaottocentodieci/11), oltre IVA nella misura di legge;

Rilevato che la suddetta perizia suppletiva di variante in corso d'opera è accompagnata da apposita nota a firma del DL, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DM 49/2018, indicante le condizioni previste dall'articolo 106 del d.lgs. 50/2016;

Considerato che le lavorazioni proposte in variante risultano integrative del progetto originario e compatibili con le finalità dell'intervento e che i maggiori importi trovano copertura nel quadro economico come sopra riportato alla voce "E - Imprevisti";

Dato atto che il quadro economico, a seguito della perizia di variante suppletiva in corso d'opera, risulta il seguente:

A LAVORI			
A.1	Lavori soggetti a ribasso		€ 272.747,44
A.1.1	Ribasso offerto in sede di gara	12,49% di A.1	€ 34.066,16
A.1.2	Importo offerto in sede di gara		€ 238.681,28
A.2	Oneri sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 8.638,88
A1	Importo del Contratto		€ 247.320,16
A1.1	Importo atto aggiuntivo a seguito di perizia di variante suppletiva	5,48% di A	€ 15.406,18
A1.2	a detrarre ribasso offerto in sede di gara	12,49% di A1.1	€ 1.924,23
A1.3	Importo atto aggiuntivo a seguito di perizia di variante suppletiva (al netto)	5,45% di A1	€ 13.481,95
A2	Importo del Contratto a seguito di perizia di variante suppletiva		€ 260.802,11
A	TOTALE LAVORI		€ 281.386,32



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1-1	Progettazione Esecutiva - DL - CSP - CSE - CRE	€	30.000,00
B.1-2	Studio Geologico	€	5.000,00
B.1-3	Collaudo Statico	€	5.000,00
B.1-4	Valutazione Protocollo ITACA	€	5.000,00
B.1	Totale Spese Tecniche	15,99% di A	€ 45.000,00
B.2	Indagini strutturali e geologiche	6,10% di A	€ 17.173,21
B.3	Oneri Previdenziali	4,00% di B.1	€ 1.800,00
B.4-1	IVA sui lavori	10,00% di A2	€ 26.080,21
B.4-2	IVA su Spese Tecniche	22,00% di B.1+B.3	€ 10.296,00
B.4-3	IVA su Indagini	22,00% di B.2	€ 3.778,11
B.4	TOTALE IVA		€ 40.154,32
B.5	Fondo art. 113 d.lgs. 50/2016	2,00% di A	€ 5.627,73
B.7	Spese Generali (gara, istruttorie, ecc.)	3,91% di A	€ 11.000,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 120.755,25
C IMPREVISTI			€ 9,06
D IMPORTO FINANZIAMENTO			€ 404.200,00
E TOTALE INTERVENTO			€ 381.566,43
F ECONOMIE			€ 22.633,57

Verificato che la perizia di variante risulta contenuta nell'importo complessivamente impegnato per la realizzazione dell'opera pur prevedendo un aumento dell'importo di contratto così come evidenziato nel suddetto quadro economico e che è stato garantito idoneo accantonamento delle economie originarie;

Accertato, pertanto, che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica, in quanto le somme necessarie ai maggiori lavori sono ricomprese all'interno del quadro economico dell'intervento rimodulato post-gara e assorbite dalla voce "E - Imprevisti";

Dato atto che gli interventi oggetto della perizia di variante di cui sopra rientrano tra quelli previsti all'art. 106, comma 1 lettera c) del d.lgs. 50/2016, nel rispetto delle condizioni di cui allo stesso art. 106 comma 2 nonché dell'art. 8 DM 49/2018;

Rilevato, pertanto, che gli interventi proposti in variante sono pienamente compatibili con le disposizioni normative e con il progetto precedentemente approvato;

Preso Atto che l'intervento di variante ha ottenuto la necessaria autorizzazione sismica ai sensi delle L. n. 64/1974 e n. 1086/71, DPR 380/2001 e LR n. 37/2016 e relativo RR 15/2016, giusta istanza n. 22284/2020, per cui è necessario rendicontare i relativi oneri istruttori di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/0), da rimborsare al suddetto professionista calcolatore delle strutture;

Visto l'atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento dei nuovi prezzi previsti in variante, ritualmente sottoscritto secondo norma;

Atteso che, come da suddetto atto di sottomissione, per gli interventi proposti in variante è stato stimato dal DL un tempo aggiuntivo per l'ultimazione dei lavori di ulteriori n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto, pertanto, approvare la perizia di variante suppletiva in corso d'opera e al quadro economico rideterminato e di rideterminare il tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

Atteso che il finanziamento totale dell'intervento è garantito dalle risorse previste dall'art. 3 della Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018, Legge di Stabilità Regionale 2019, giusto Decreto di Finanziamento del Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità della Regione Calabria n. 13690 del 22/11/2018 e successiva Convenzione rep. n. 4043 del 12/02/2019;

Precisato che la spesa di cui sopra è stata impegnata sul Cap. 2113 del Vigente Esercizio Finanziario, approvato Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto il preminente interesse pubblico connesso alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

Visti

- il D.L. n. 22/2020, conv., in Legge 6 giugno 2020;
- il DL n. 34/2020;
- la Legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- le altre disposizioni rilevanti normative in materia;

Acquisiti i pareri attestanti la regolarità tecnica, la copertura finanziaria del presente provvedimento e il visto finanziario;

DECRETA

Per quanto in narrativa, da considerarsi parte integrante del presente decreto

1) DI APPROVARE la Variante Suppletiva in Corso d'Opera dei lavori di "Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa" (Codice edificio ARES 0780660648), predisposta dal DL ing. Mangone ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 d.lgs. 50/2016, nonché ritualmente sottoscritta dal RUP ing. Tucci e Appaltatore Tierre s.r.l., dell'importo aggiuntivo di € 15.406,18 (euro quindicimilaquattrocentosei/18), corrispondente al 5,48% (cinque/44 per cento) dell'importo originario dei lavori, e composta dai seguenti elaborati che, anche se non propriamente allegati alla presente si intendono annessi a formarne parte integrante e sostanziale:

23. Relazione di perizia
24. Elenco Nuovi Prezzi
25. Computo Metrico Estimativo
26. Quadro Comparativo
27. 5) Quadro Economico
28. Quadro Economico Comparativo
29. Atto Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi
30. Relazione Tecnica-Descrittiva
31. Relazione sui Materiali
32. Relazione sulle Fondazioni
33. Relazione Geotecnica
34. Relazione di Calcolo
35. Tabulati di Calcolo - Stato di Fatto
36. Tabulati di Calcolo - Stato di Progetto
37. Pianta - Stato di Fatto e di Progetto
38. Prospetti e Sezioni - Stato di Fatto e di Progetto
39. Esecutivi Stato di Fatto - Carpenterie
40. Esecutivi Stato di Fatto - Travi I
41. Esecutivi Stato di Progetto - Carpenterie
42. Esecutivi Stato di Progetto - Rinforzi Travi di Fondazione
43. Esecutivi Stato di Progetto - Pareti I
44. Esecutivi Stato di Progetto - Particolari Costruttivi

2) DI DARE ATTO che l'importo netto dei lavori aggiuntivi di variante, epurati del ribasso offerto in sede di gara, viene computato in € 13.481,95 (euro tredicimilaquattrocentottantuno/95), oltre IVA nella misura di legge.

3) DI DARE ATTO che il nuovo importo contrattuale, a seguito di atto aggiuntivo di sottomissione, viene determinato in € 260.802,11 (euro duecentosessantamilaottocentodieci/11), oltre IVA nella misura di legge.

4) DI APPROVARE il quadro economico rideterminato a seguito della perizia di variante suppletiva in corso d'opera, come di seguito dettagliato:

A LAVORI			
A.1	Lavori soggetti a ribasso		€ 272.747,44
A.1.1	Ribasso offerto in sede di gara	12,49% di A.1	€ 34.066,16
A.1.2	Importo offerto in sede di gara		€ 238.681,28
A.2	Oneri sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 8.638,88
A1	Importo del Contratto		€ 247.320,16
A1.1	Importo atto aggiuntivo a seguito di perizia di variante suppletiva	5,48% di A	€ 15.406,18
A1.2	a detrarre ribasso offerto in sede di gara	12,49% di A1.1	€ 1.924,23



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

A1.3	Importo atto aggiuntivo a seguito di perizia di variante suppletiva (al netto)	5,45%	di A1	€	13.481,95
A2	Importo del Contratto a seguito di perizia di variante suppletiva			€	260.802,11
A	TOTALE LAVORI			€	281.386,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1-1	Progettazione Esecutiva - DL - CSP - CSE - CRE			€	30.000,00
B.1-2	Studio Geologico			€	5.000,00
B.1-3	Collaudo Statico			€	5.000,00
B.1-4	Valutazione Protocollo ITACA			€	5.000,00
B.1	Totale Spese Tecniche	15,99%	di A	€	45.000,00
B.2	Indagini strutturali e geologiche	5,10%	di A	€	17.173,21
B.3	Oneri Previdenziali	4,00%	di B.1	€	1.800,00
B.4-1	IVA sui lavori	10,00%	di A2	€	26.080,21
B.4-2	IVA su Spese Tecniche	22,00%	di B.1+B.3	€	10.296,00
B.4-3	IVA su Indagini	22,00%	di B.2	€	3.778,11
B.4	TOTALE IVA			€	40.154,32
B.5	Fondo art. 113 d.lgs. 50/2016	2,00%	di A	€	5.627,73
B.7	Spese Generali (gara, istruttorie, ecc.)	3,91%	di A	€	11.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	120.755,25
C	IMPREVISTI			€	9,06
D	IMPORTO FINANZIAMENTO			€	404.200,00
E	TOTALE INTERVENTO			€	381.566,43
F	ECONOMIE			€	22.633,57

- 5) DI DARE ATTO che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica, in quanto le somme necessarie ai maggiori lavori sono ricomprese all'interno del quadro economico dell'intervento rimodulato post-gara e assorbite dalla voce "E - Imprevisti", e che è stato garantito idoneo accantonamento delle economie originarie.
- 6) DI DARE ATTO che gli interventi oggetto della perizia di variante di cui sopra rientrano tra quelli previsti all'art.106, comma 1 lettera c) del d.lgs.50/2016, nel rispetto delle condizioni di cui allo stesso art. 106 comma 2 e all'art. 8 del DM 49/2018.
- 7) DI DARE ATTO che il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori viene rideterminato con una proroga di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.
- 8) DI DARE ATTO che l'intervento di variante ha ottenuto la necessaria autorizzazione sismica ai sensi delle L n. 64/1974 e n. 1086/71, DPR 380/2001 e LR n. 37/2016 e relativo RR 15/2016, giusta istanza n. 22284/2020, per cui è necessario rendicontare i relativi oneri istruttori di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/0), da rimborsare al suddetto professionista calcolatore delle strutture.
- 9) DI PRECISARE che il finanziamento totale dell'intervento è garantito dalle risorse previste dall'art. 3 della Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018, Legge di Stabilità Regionale 2019, giusto Decreto di Finanziamento del Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità della Regione Calabria n. 13690 del 22/11/2018 e successiva Convenzione rep. n. 4043 del 12/02/2019, e che la spesa è stata impegnata sul Cap. 2113 del Vigente Esercizio Finanziario, approvato Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge.
- 10) DI DARE MANDATO AL RUP per trasmettere copia del presente atto alla Regione Calabria, Ente Attuatore dell'intervento, per gli opportuni adempimenti di competenza;
- 11) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa acquisizione da parte dei Responsabili Preposti dei pareri prescritti.



COMUNE DI LATTARICO

PROVINCIA DI COSENZA

Via N. Mari, 8 - 87010 - Lattarico (CS) - Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 - C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475

IL SINDACO

- 12) DI DARE MANDATO al Responsabile delle Pubblicazioni alla pubblicazione della presente e di tutti i provvedimenti inerenti all'intervento in oggetto, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nei modi e per i tempi previsti per legge.

Lattarico, 16/12/2020

IL RUP
F.to Mirko Tucci



IL SINDACO
F.to Antonella Blandi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

SETTORE TECNICO: In ordine alla Determinazione di cui all'oggetto si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica attestante altresì la Regolarità e Correttezza dell'Azione Amministrativa.

Lattarico, 16/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mirko Tucci

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE FINANZIARIO: In ordine alla Determinazione di cui all'oggetto si esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 e del comma 1 dell'articolo 147 bis nonché dell'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Contabile attestante altresì la Copertura Finanziaria del Provvedimento ed il Mantenimento degli Equilibri di Bilancio.

Lattarico, 16/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rocco Corrado

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa e ai sensi della legge n. 69/2009, è pubblicato sull'albo pretorio on-line, nonché nella sezione nella sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dal portale web del Comune www.comune.lattarico.cs.it.

N. 1148 del 16.12.2020



Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Antonio Ivan CAMERIERE

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell'Ufficio Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

Lattarico, 16.12.2020

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.



Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Antonio Ivan CAMERIERE